

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO n. 32

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.

L'anno Duemilaundici addì venticinque del mese di novembre alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell'AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI Antonio	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	Assente
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	X
CASONI	<i>Giovanni</i>	X
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	X
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	Assente
RUFFINI	<i>Luciano</i>	Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE

Visto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell'Autorità, approvato dall'Assemblea consortile il 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle variazioni al Programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati;
- la Direttiva del Consiglio di Amministrazione n. 2/2005 "Procedura per la presentazione di domanda di variazione del programma degli interventi", approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005, stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del Gestore del servizio idrico integrato, una volta sancita da parte della struttura operativa dell'Autorità l'ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di Amministrazione;
- secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la valutazione riguardo l'opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito ed al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell'anno, legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo;
- dal documento istruttorio riportato di seguito, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse

Con nota Prot. n. 9825 del 12 ottobre 2011, ad oggetto "Presenza Alga Plankthotrix Rubescens. Proposta variazione interventi" a firma del Presidente, ACQUAMBIENTE Marche Srl, azienda consorziata del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., è pervenuta all'Autorità di Ambito una domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., con proposta di inserimento nello stesso degli interventi:

- *"Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni"* – euro 1.039.161,83;
- *"Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)"* – euro 84.517,41.

Documentazione ed atti di riferimento

- Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., facente parte del Piano d'Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005, successivamente modificato con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;
- Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006, e sottoscritta in data 26.07.2005;
- Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005 e successivamente modificato con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;

- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 2/2005 del 13.09.2005: Procedura per la presentazione di domanda di variazione del Programma degli interventi;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 27 del 4 ottobre 2011: “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.”.

Motivazioni ed esito istruttoria

In allegato alla nota citata in premessa, è stato fatto pervenire per ciascuno degli interventi il Modello “Domanda di variazione del Programma degli interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dal Gestore.

In base alla documentazione fornita a supporto delle Domande di variazione del Programma degli interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di seguito riepilogate.

1. Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni

Obiettivo del progetto è quello di integrare il sistema di trattamento delle acque prelevate dall'invaso di Castreccioni con una tecnologia che permetta di eliminare la presenza di cellule di alga rossa “*Plankthotrix Rubescens*” nell'acqua in uscita dal potabilizzatore.

L'intervento in questione è annoverato fra le azioni concordate dal Tavolo tecnico relativo alla “Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli”, a seguito dei risultati dei monitoraggi condotti dall'ARPAM e della sperimentazione su un impianto pilota di ultrafiltrazione (con capacità di rimuovere tutte le particelle di dimensioni superiori agli 0,008 µm dalle acque trattate) da 3 l/s, in funzione dallo scorso mese di giugno. La piena efficacia dell'intervento, che prevede la realizzazione dell'impianto in piena scala, è condizionata da ulteriori attività a cura sia della stessa ACQUAMBIENTE Marche Srl che degli altri gestori coinvolti (ASTEVA S.p.A., A.P.M. S.p.A.), relative all'attivazione o potenziamento di fonti alternative, ad integrazione della risorsa proveniente dal lago (cfr. Del. CA n. 27/2011, citata nei Riferimenti).

Il nuovo impianto di ultrafiltrazione consiste nell'installazione di filtri a membrana cava tubolari di ultima generazione, per una potenzialità di 200 l/s, che consentirà di garantire la continuità del servizio di fornitura idropotabile all'utenza, pur nella necessità, in casi estremi, di ridurre la portata derivata dal potabilizzatore di Castreccioni, rispetto a quella attuale, grazie all'integrazione e miscelazione con l'acqua prelevata anche dai campi pozzi a valle (Cingoli, Osimo e, in prospettiva, Castelfidardo).

Si condivide l'opportunità di integrare il sistema di trattamento in uso presso il potabilizzatore di Castreccioni con una tecnologia che, anche a giudizio dell'ARPAM e sulla base di esperienze pregresse relative a simili casi di fioritura algale (es. Fiastrone) ha fornito risultati soddisfacenti. Cogliendo il suggerimento espresso dal Dott. Leoni, rappresentante dell'ARPAM, nel corso dell'ultima riunione del Tavolo tecnico, ed in accordo con le indicazioni fornite dallo stesso ing. Balzani, Responsabile Tecnico dell'ACQUAMBIENTE Marche Srl, si ritiene opportuno proseguire con la sperimentazione sull'impianto pilota per ulteriori 2 mesi, periodo in cui si prevede un incremento del fenomeno algale, legato alla diminuzione della temperatura delle acque del lago, per poterne verificare l'efficienza in presenza di un grosso carico in ingresso, prima di procedere con la realizzazione dell'intervento.

2. Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)

Obiettivo del progetto è quello di incrementare l'efficienza del processo di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di potabilizzazione di Castreccioni.

Si prevedono la fornitura e la posa in opera di un ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore, in sostituzione della filtropressa ormai vetusta e non a norma in uso, per garantire un maggior rendimento di disidratazione, con conseguente diminuzione dei costi di gestione dell'impianto.

Si condivide l'opportunità di realizzare l'intervento in questione, volto a contenere i costi, incrementare l'efficienza del servizio e garantirne l'efficacia, per cui si ritiene ammissibile la variazione proposta, per l'importo di euro 84.517,41, da inserire nel Programma degli interventi CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. per l'anno 2011.

Considerata l'opportunità di procedere con l'effettiva realizzazione del sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni solo al termine della sperimentazione sull'impianto pilota e a seguito di esito positivo della stessa, attestato dal Tavolo tecnico relativo alla "Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli";

Osservato che, secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 2/2005, nel caso di interventi urgenti il Gestore può, comunque, disporre l'immediata esecuzione dei lavori necessari, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità d'Ambito;

Considerato l'incremento dell'ammontare degli investimenti da realizzare, per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., pari ad euro 84.517,41, rispetto a quanto programmato per l'anno 2011, derivante dalla Domanda di variazione del Programma degli interventi relativa a "*Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)*";

Considerato inoltre, in caso di esito positivo della sperimentazione condotta sull'impianto pilota, l'incremento dell'ammontare degli investimenti da realizzare, per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., pari ad euro 1.039.161,83, rispetto a quanto programmato per l'anno 2012, derivante dalle Domanda di variazione del Programma degli interventi relativa a "*Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni*";

Verificato che, per gli interventi in questione, sono state adottate motivazioni condivisibili a supporto dell'opportunità e della necessità di variazione del Programma degli Interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.;

Dato atto che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si ritiene opportuno non procedere con la variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., da parte dell'ACQUAMBIENTE Marche Srl, relativa all'intervento "*Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni*", per l'importo di euro 1.039.161,83, nelle more della sperimentazione in corso sull'impianto pilota il cui esito andrà attestato dal Tavolo tecnico relativo alla "Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli";
2. si ritiene ammissibile la variazione, per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'ACQUAMBIENTE Marche Srl, e si ritiene di poter inserire l'intervento "*Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)*" nella programmazione degli interventi da realizzare da parte del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. nel corso dell'anno 2011, per l'importo di euro 84.517,41;
3. si ritiene di poter compensare l'incremento in termini di investimenti a carico del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., quantificabile in euro 84.517,41 al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto e programmato per l'anno 2011, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2012, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;

4. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Nardi

Macerata, lì 25.11.2011

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Ing. Daniele Nardi __firma all'originale: Daniele Nardi__

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE

1. di non procedere con la variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., da parte dell'ACQUAMBIENTE Marche Srl, relativa all'intervento "*Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni*", per l'importo di euro 1.039.161,83, nelle more della sperimentazione in corso sull'impianto pilota il cui esito andrà attestato dal Tavolo tecnico relativo alla "Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli";
2. di accettare la variazione, per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'ACQUAMBIENTE Marche Srl, e l'inserimento dell'intervento "*Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)*" nella programmazione degli interventi da realizzare da parte del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. nel corso dell'anno 2011, per l'importo di euro 84.517,41;
3. di consentire al Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 84.517,41 al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto e programmato per l'anno 2011, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2012, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
4. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;

Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;

Con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. di non procedere con la variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., da parte dell'ACQUAMBIENTE Marche Srl, relativa all'intervento "*Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni*", per l'importo di euro 1.039.161,83, nelle more della sperimentazione in corso sull'impianto pilota il cui esito andrà attestato dal Tavolo tecnico relativo alla "Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli";
2. di accettare la variazione, per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'ACQUAMBIENTE Marche Srl, e l'inserimento dell'intervento "*Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)*" nella programmazione degli interventi da realizzare da parte del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. nel corso dell'anno 2011, per l'importo di euro 84.517,41;
3. di consentire al Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 84.517,41 al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto e programmato per l'anno 2011, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell'anno 2012, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
4. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all'originale: Antonio Secchiari__

__ firma all'originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività